



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1034507-22	835989/2016	Município de Chopinzinho	CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20
1.	CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES	1.179.697,45	% Período:	0,95%	0,95%	2,74%	5,48%	5,48%	4,98%	4,98%	3,24%	3,21%	6,54%	8,72%	10,35%	6,45%	5,87%	9,14%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.411,15	% Período:	50,00%	50,00%													
1.2.	INFRAESTRUTURA	161.758,93	% Período:	0,00%		20,00%	40,00%	40,00%										
1.3.	SUPERSTRUTURA	146.824,41	% Período:	0,00%					40,00%	40,00%	20,00%							
1.4.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL E OUTRC	89.146,84	% Período:	0,00%					40,00%	40,00%	20,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%			
1.5.	MASSAS	106.265,66	% Período:	0,00%										15,00%	50,00%	35,00%		
1.6.	PINTURA E OUTROS REVESTIMENTOS	151.560,82	% Período:	0,00%										15,00%	50,00%	35,00%	30,00%	40,00%
1.7.	PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	11.431,37	% Período:	0,00%												40,00%		
1.8.	PISOS	65.855,68	% Período:	0,00%													25,00%	40,00%
1.9.	COBERTURA E ACESSÓRIOS	126.818,67	% Período:	0,00%										45,00%	40,00%		25,00%	40,00%
1.10.	ESQUADRIAS	76.905,05	% Período:	0,00%										45,00%	40,00%			25,00%
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	113.133,38	% Período:	0,00%									20,00%	10,00%	10,00%	20,00%		25,00%
1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	69.840,14	% Período:	0,00%									20,00%	10,00%	10,00%	15,00%		
1.13.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	7.803,48	% Período:	0,00%									20,00%	10,00%	10,00%		60,00%	
1.14.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONE	2.894,79	% Período:	0,00%								10,00%	50,00%			20,00%		
1.15.	INSTALAÇÕES DE ALARME	1.720,89	% Período:	0,00%								10,00%	50,00%			40,00%		
1.16.	SPDA	8.629,10	% Período:	0,00%								20,00%	30,00%				30,00%	
1.17.	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊND	2.544,55	% Período:	0,00%								20,00%	30,00%				30,00%	
1.18.	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO E FLUIDO I	5.273,35	% Período:	0,00%										50,00%				30,00%
1.19.	ABRIGO DE RESÍDUOS, COMPRESSOR E G.	6.463,77	% Período:	0,00%														
1.20.	SERVIÇOS FINAIS	2.415,42	% Período:	0,00%														
Total: R\$ 1.179.697,45			%:	0,95%	0,95%	2,74%	5,48%	5,48%	4,98%	4,98%	3,24%	3,21%	6,54%	8,72%	10,35%	6,45%	5,87%	9,14%
	Período:	Repasso:		7.596,10	7.596,10	21.930,81	43.861,62	43.861,63	39.812,06	39.812,07	25.949,17	25.655,34	52.298,89	69.725,26	82.808,92	51.611,19	46.911,72	73.059,03
		Contrapartida:		3.609,48	3.609,47	10.420,98	20.841,94	20.841,95	18.917,70	18.917,70	12.330,39	12.190,78	24.851,13	33.131,70	39.348,73	24.524,35	22.291,27	34.715,83
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:		11.205,58	11.205,57	32.351,79	64.703,57	64.703,57	58.729,76	58.729,77	38.279,56	37.846,13	77.150,01	102.856,96	122.157,65	76.135,54	69.202,98	107.774,87
	Acumulado:	%:		0,95%	1,90%	4,64%	10,13%	15,61%	20,59%	25,57%	28,81%	32,02%	38,56%	47,28%	57,64%	64,09%	69,96%	79,09%
		Repasso:		7.596,10	15.192,20	37.123,01	80.984,63	124.846,26	164.658,32	204.470,39	230.419,56	256.074,90	308.373,79	378.099,05	460.907,97	512.519,16	559.430,88	632.489,91
		Contrapartida:		3.609,48	7.218,95	17.639,93	38.481,87	59.323,82	78.241,52	97.159,22	109.489,61	121.680,39	146.531,52	179.663,22	219.011,95	243.536,30	265.827,57	300.543,40
		Investimento:		11.205,58	22.411,15	54.762,94	119.466,51	184.170,08	242.899,84	301.629,61	339.909,17	377.755,30	454.905,31	557.762,27	679.919,92	756.055,46	825.258,44	933.033,31

Chopinzinho/PR

Local

quarta-feira, 12 de dezembro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: ANA KELLE MALAGUTI

CREA/CAU: 134.259/D

ART/RRT: 20181004511



**CRONOGRAMA FÍSIC**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1034507-22	Nº SICONV 835989/2016	PROPONENTE TOMADOR Município de Chopinzinho		
---------------------------	--------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20
1.	CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES	1.179.697,45	% Período:	8,04%	2,43%	10,44%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.411,15	% Período:									
1.2.	INFRAESTRUTURA	161.758,93	% Período:									
1.3.	SUPERSTRUTURA	146.824,41	% Período:									
1.4.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL E OUTRC	89.146,84	% Período:									
1.5.	MASSAS	106.265,66	% Período:									
1.6.	PINTURA E OUTROS REVESTIMENTOS	151.560,82	% Período:	15,00%		15,00%						
1.7.	PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	11.431,37	% Período:	40,00%	20,00%							
1.8.	PISOS	65.855,68	% Período:	10,00%	10,00%	15,00%						
1.9.	COBERTURA E ACESSÓRIOS	126.818,67	% Período:			15,00%						
1.10.	ESQUADRIAS	76.905,05	% Período:	55,00%	10,00%	10,00%						
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	113.133,38	% Período:	15,00%	10,00%	15,00%						
1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	69.840,14	% Período:			45,00%						
1.13.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	7.803,48	% Período:	15,00%	10,00%	15,00%						
1.14.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONE	2.894,79	% Período:			20,00%						
1.15.	INSTALAÇÕES DE ALARME	1.720,89	% Período:									
1.16.	SPDA	8.629,10	% Período:			20,00%						
1.17.	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊND	2.544,55	% Período:			100,00%						
1.18.	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO E FLUIDO I	5.273,35	% Período:	10,00%		10,00%						
1.19.	ABRIGO DE RESÍDUOS, COMPRESSOR E G	6.463,77	% Período:			100,00%						
1.20.	SERVIÇOS FINAIS	2.415,42	% Período:			100,00%						
Total: R\$ 1.179.697,45				%:	8,04%	2,43%	10,44%					
Período:	Repasso:	64.302,80	19.425,52	83.481,77								
	Contrapartida:	30.555,08	9.230,52	39.668,45								
	Outros:	-	-	-								
	Investimento:	94.857,88	28.656,03	123.150,23								
Acumulado:	%:	87,13%	89,56%	100,00%								
	Repasso:	696.792,71	716.218,23	799.700,00								
	Contrapartida:	331.098,48	340.329,00	379.997,45								
	Outros:	-	-	-								
				Investimento:	1.027.891,19	1.056.547,22	1.179.697,45					

Chopinzinho/PR

Local

quarta-feira, 12 de dezembro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: ANA KELLE MALAGUTI

CREA/CAU: 134.259/D

ART/RRT: 20181004511