

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																						
Município:	CHOPINZINHO		SAM	96	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	127	Repasse do Concedente		R\$	11.391.616,09	100,00%										
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE nº	1	Data	19/08/2025	Dias	30	Data	28/09/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	210	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	-											
Quantidade:	41.280,00 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	11.391.616,09	100,00%									
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL											
		7	1	2	3	4	5	6	7																								
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	210	30	30	30	30	30	30	30																								
	Data Início		28/9/25	29/10/25	29/11/25	30/12/25	30/1/26	2/3/26	2/4/26																								
	Data Fim		28/10/25	28/11/25	29/12/25	29/1/26	1/3/26	1/4/26	2/5/26																								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																		1	3.725,58	0,00										
2	TERRAPLENAGEM	%	6,16	12,14	47,10	9,53	8,41	10,34	6,32												7	1.372.020,53	0,12										
3	DRENAGEM	%	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,97	17,64												7	103.315,46	0,01										
4	BASE / SUB-BASE	%	14,75	14,75	14,93	14,93	14,93	14,93	10,77												7	5.947.680,33	0,52										
5	REVESTIMENTO	%	14,57	14,57	14,57	14,57	14,57	14,57	12,56												7	3.647.724,24	0,32										
6	MEIO-FIO E SARJETA	%																				-	-										
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%																				-	-										
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%							100,00												1	109.136,01	0,01										
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-										
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-										
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		15,57	11,35	11,35	15,29	11,35	15,04	20,03											7	208.013,94	0,02										
TOTAIS																							11.391.616,09	1,00									
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																	
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)										Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM										
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.725,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.725,58	0,03%										
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	84.515,92	166.592,69	646.169,15	130.812,47	115.430,56	141.809,50	86.690,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.372.020,53	12,04%										
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	14.130,55	14.130,55	14.130,55	14.130,55	14.130,55	14.435,53	18.227,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	103.315,46	0,91%										
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	876.986,17	876.986,17	888.278,21	888.278,21	888.278,21	888.278,21	640.595,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5.947.680,33	52,21%										
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	531.573,01	531.573,01	531.573,01	531.573,00	531.573,00	531.573,00	458.286,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3.647.724,24	32,02%										
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	109.136,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	109.136,01	0,96%										
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	32.389,59	23.618,65	23.618,65	31.803,99	23.618,65	31.294,01	41.670,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	208.013,94	1,83%										
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	1.543.320,82	1.612.901,07	2.103.769,57	1.596.598,22	1.573.030,97	1.607.390,25	1.354.605,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		11.391.616,09	100,00%										
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO																																	
		R\$	1.543.320,82	1.612.901,07	2.103.769,57	1.596.598,22	1.573.030,97	1.607.390,25	1.354.605,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		11.391.616,09	100,00%										
		R\$	13,55%	14,16%	18,47%	14,02%	13,81%	14,11%	11,89%													11.391.616,09	100,00%										
		R\$	13,55%	27,71%	46,17%	60,19%	74,00%	88,11%	100,00%													OK	OK										
Resp. Técnico:		Assinatura:										Prefeito(a):										Assinatura:										data:	
												ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO																					
LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI - CREA PR-81.408/D - ART/RRT Nº 1720254772858										ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO																							
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										19/08/2025 - ter			