

|                                                                                          |                                          |               |                                 |                              |            |                     |              |                     |              |                                                                                |                                         |                  |            |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       |                             |                |                  |              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|------------------|--------------|---------|
| PAM 2025                                                                                 | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID |               |                                 |                              |            |                     |              |                     |              |                                                                                | RECAPE - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV |                  |            |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       |                             |                |                  |              |         |
| Município:                                                                               | CHOPINZINHO                              |               |                                 | SAM                          | 104        | Edital no Município |              | Procedimento prévio |              | Início previsto da Obra                                                        |                                         | Fonte do RECURSO |            | CONVÊNIO   |                                                                                                     | Prazo do Projeto |     | Prioridade Nº   | 122          | Repasse do Concedente |                             |                | R\$ 6.000.000,00 | 89,97%       |         |
| Projeto :                                                                                | RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS             |               |                                 | LOTE nº                      | 1          | Data                | 22/09/2025   | Dias                | 30           | Data                                                                           | 01/11/2025                              | Sigla            | PAM        | Nº         |                                                                                                     | nº dias          | 300 | Ok o nº de DIAS |              |                       | Contrapartida do Proponente | R\$ 668.759,37 | 10,03%           |              |         |
| Quantidade:                                                                              | 45.128,22                                |               | m2                              | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |            |                     |              |                     |              |                                                                                |                                         |                  |            |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       |                             |                | Valor Total      | 6.668.759,37 | 100,00% |
| GRUPO ITEM                                                                               | SERVIÇOS                                 | N             | NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) |                              |            |                     |              |                     |              |                                                                                |                                         |                  |            |            |                                                                                                     |                  |     |                 | Nº DE ETAPAS | TOTAL ITEM (R\$)      | % S/ TOTAL                  |                |                  |              |         |
|                                                                                          |                                          |               | 10                              | 1                            | 2          | 3                   | 4            | 5                   | 6            | 7                                                                              | 8                                       | 9                | 10         |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       |                             |                |                  |              |         |
|                                                                                          |                                          |               | 300                             | 30                           | 30         | 30                  | 30           | 30                  | 30           | 30                                                                             | 30                                      | 30               | 30         |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       |                             |                |                  |              |         |
|                                                                                          |                                          |               |                                 | 1/11/25                      | 2/12/25    | 2/1/26              | 2/2/26       | 5/3/26              | 5/4/26       | 6/5/26                                                                         | 6/6/26                                  | 7/7/26           | 7/8/26     |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       |                             |                |                  |              |         |
|                                                                                          |                                          |               |                                 | 1/12/25                      | 1/1/26     | 1/2/26              | 4/3/26       | 4/4/26              | 5/5/26       | 5/6/26                                                                         | 6/7/26                                  | 6/8/26           | 6/9/26     |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       |                             |                |                  |              |         |
| 1                                                                                        | SERVIÇOS PRELIMINARES                    | %             | 22,72                           | 20,58                        | 17,31      | 5,24                | 5,92         | 5,92                | 5,24         | 5,69                                                                           | 5,69                                    | 5,69             |            |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       | 10                          | 236.768,77     | 0,04             |              |         |
| 2                                                                                        | TERRAPLENAGEM                            | %             | 53,95                           | 46,05                        |            |                     |              |                     |              |                                                                                |                                         |                  |            |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       | 2                           | 45.538,04      | 0,01             |              |         |
| 3                                                                                        | DRENAGEM                                 | %             | 37,50                           | 37,50                        | 25,00      |                     |              |                     |              |                                                                                |                                         |                  |            |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       | 3                           | 41.733,20      | 0,01             |              |         |
| 4                                                                                        | BASE / SUB-BASE                          | %             | 53,95                           | 46,05                        |            |                     |              |                     |              |                                                                                |                                         |                  |            |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       | 2                           | 980.678,00     | 0,15             |              |         |
| 5                                                                                        | REVESTIMENTO                             | %             | 1,36                            | 6,18                         | 6,18       | 33,96               | 4,47         | 25,70               |              | 0,89                                                                           | 21,26                                   |                  |            |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       | 8                           | 4.106.816,66   | 0,62             |              |         |
| 6                                                                                        | MEIO-FIO E SARJETA                       | %             | 27,21                           | 27,21                        | 27,21      |                     | 2,38         | 2,38                | 2,38         | 3,49                                                                           | 4,27                                    | 3,49             |            |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       | 9                           | 124.500,80     | 0,02             |              |         |
| 7                                                                                        | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO                  | %             | 19,70                           | 19,70                        | 19,70      | 19,70               | 2,18         | 2,51                | 2,51         | 4,65                                                                           | 4,65                                    | 4,71             |            |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       | 10                          | 919.462,11     | 0,14             |              |         |
| 8                                                                                        | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO                  | %             |                                 |                              |            |                     |              |                     |              |                                                                                |                                         | 100,00           |            |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       | 1                           | 106.801,01     | 0,02             |              |         |
| 9                                                                                        | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | %             |                                 |                              |            |                     |              |                     |              |                                                                                |                                         |                  |            |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       |                             | -              | -                |              |         |
| 10                                                                                       | SERVIÇOS DIVERSOS                        | %             |                                 |                              |            |                     |              |                     |              |                                                                                |                                         |                  |            |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       |                             | -              | -                |              |         |
| 11                                                                                       | ENSAIOS TECNOLÓGICOS                     | %             |                                 | 18,76                        | 7,50       | 29,69               | 6,65         | 18,99               |              | 18,41                                                                          |                                         |                  |            |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       | 6                           | 106.460,78     | 0,02             |              |         |
| TOTAIS                                                                                   |                                          |               |                                 |                              |            |                     |              |                     |              |                                                                                |                                         |                  |            |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       |                             |                | 6.668.759,37     | 1,00         |         |
| COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )                                      |                                          |               |                                 |                              |            |                     |              |                     |              |                                                                                |                                         |                  |            |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       |                             |                |                  |              |         |
| ITEM                                                                                     | SERVIÇOS                                 | FONTES        | R\$                             | MEDIÇÕES / ETAPAS ( R\$ )    |            |                     |              |                     |              |                                                                                |                                         |                  |            |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              | Nº DE ETAPAS          | TOTAL ITEM                  | % S/ ITEM      |                  |              |         |
|                                                                                          |                                          |               |                                 | 1                            | 2          | 3                   | 4            | 5                   | 6            | 7                                                                              | 8                                       | 9                | 10         |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       |                             |                |                  |              |         |
| 1T                                                                                       | SERVIÇOS PRELIMINARES                    | TESOURO       | R\$                             | 48.398,28                    | 43.848,27  | 36.876,61           | 11.166,02    | 12.600,95           | 12.600,95    | 11.166,02                                                                      | 12.122,59                               | 12.122,59        | 12.122,74  | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     | 10                          | 213.025,02     | 3,19%            |              |         |
| 1C                                                                                       | CONTRAPARTIDA                            |               | R\$                             | 5.394,47                     | 4.887,33   | 4.110,27            | 1.244,56     | 1.404,50            | 1.404,50     | 1.244,56                                                                       | 1.351,18                                | 1.351,18         | 1.351,20   | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     |                             | 23.743,75      | 0,36%            |              |         |
| 2T                                                                                       | TERRAPLENAGEM                            | TESOURO       | R\$                             | 22.104,88                    | 18.866,49  | -                   | -            | -                   | -            | -                                                                              | -                                       | -                | -          | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     | 2                           | 40.971,37      | 0,61%            |              |         |
| 2C                                                                                       | CONTRAPARTIDA                            |               | R\$                             | 2.463,81                     | 2.102,86   | -                   | -            | -                   | -            | -                                                                              | -                                       | -                | -          | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     |                             | 4.566,67       | 0,07%            |              |         |
| 3T                                                                                       | DRENAGEM                                 | TESOURO       | R\$                             | 14.080,54                    | 14.080,54  | 9.387,02            | -            | -                   | -            | -                                                                              | -                                       | -                | -          | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     | 3                           | 37.548,10      | 0,56%            |              |         |
| 3C                                                                                       | CONTRAPARTIDA                            |               | R\$                             | 1.569,41                     | 1.569,41   | 1.046,28            | -            | -                   | -            | -                                                                              | -                                       | -                | -          | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     |                             | 4.185,10       | 0,06%            |              |         |
| 4T                                                                                       | BASE / SUB-BASE                          | TESOURO       | R\$                             | 476.042,80                   | 406.290,43 | -                   | -            | -                   | -            | -                                                                              | -                                       | -                | -          | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     | 2                           | 882.333,23     | 13,23%           |              |         |
| 4C                                                                                       | CONTRAPARTIDA                            |               | R\$                             | 53.059,68                    | 45.285,09  | -                   | -            | -                   | -            | -                                                                              | -                                       | -                | -          | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     |                             | 98.344,77      | 1,47%            |              |         |
| 5T                                                                                       | REVESTIMENTO                             | TESOURO       | R\$                             | 50.371,52                    | 228.194,79 | 228.298,28          | 1.254.876,58 | 165.215,90          | 949.587,03   | -                                                                              | 32.989,03                               | 785.441,97       | -          | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     | 8                           | 3.694.975,10   | 55,41%           |              |         |
| 5C                                                                                       | CONTRAPARTIDA                            |               | R\$                             | 5.614,41                     | 25.434,57  | 25.446,11           | 139.868,42   | 18.414,95           | 105.840,87   | -                                                                              | 3.676,95                                | 87.545,28        | -          | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     |                             | 411.841,56     | 6,18%            |              |         |
| 6T                                                                                       | MEIO-FIO E SARJETA                       | TESOURO       | R\$                             | 30.475,38                    | 30.475,38  | 30.476,30           | -            | 2.660,55            | 2.660,55     | 2.660,55                                                                       | 3.913,59                                | 4.778,76         | 3.914,52   | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     | 9                           | 112.015,58     | 1,68%            |              |         |
| 6C                                                                                       | CONTRAPARTIDA                            |               | R\$                             | 3.396,78                     | 3.396,78   | 3.396,88            | -            | 296,54              | 296,54       | 296,54                                                                         | 436,21                                  | 532,64           | 436,31     | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     |                             | 12.485,22      | 0,19%            |              |         |
| 7T                                                                                       | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO                  | TESOURO       | R\$                             | 162.942,95                   | 162.942,95 | 162.942,95          | 162.946,85   | 18.006,39           | 20.763,84    | 20.781,30                                                                      | 38.488,21                               | 38.488,21        | 38.952,56  | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     | 10                          | 827.256,21     | 12,40%           |              |         |
| 7C                                                                                       | CONTRAPARTIDA                            |               | R\$                             | 18.161,61                    | 18.161,61  | 18.161,60           | 18.162,04    | 2.006,99            | 2.314,34     | 2.316,28                                                                       | 4.289,89                                | 4.289,89         | 4.341,65   | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     |                             | 92.205,90      | 1,38%            |              |         |
| 8T                                                                                       | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO                  | TESOURO       | R\$                             | -                            | -          | -                   | -            | -                   | -            | -                                                                              | -                                       | -                | 96.090,75  | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     | 1                           | 96.090,75      | 1,44%            |              |         |
| 8C                                                                                       | CONTRAPARTIDA                            |               | R\$                             | -                            | -          | -                   | -            | -                   | -            | -                                                                              | -                                       | -                | 10.710,26  | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     |                             | 10.710,26      | 0,16%            |              |         |
| 9T                                                                                       | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | TESOURO       | R\$                             | -                            | -          | -                   | -            | -                   | -            | -                                                                              | -                                       | -                | -          | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     |                             | -              |                  |              |         |
| 9C                                                                                       | CONTRAPARTIDA                            |               | R\$                             | -                            | -          | -                   | -            | -                   | -            | -                                                                              | -                                       | -                | -          | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     |                             | -              |                  |              |         |
| 10T                                                                                      | SERVIÇOS DIVERSOS                        | TESOURO       | R\$                             | -                            | -          | -                   | -            | -                   | -            | -                                                                              | -                                       | -                | -          | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     |                             | -              |                  |              |         |
| 10C                                                                                      | CONTRAPARTIDA                            |               | R\$                             | -                            | -          | -                   | -            | -                   | -            | -                                                                              | -                                       | -                | -          | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     |                             | -              |                  |              |         |
| 11T                                                                                      | ENSAIOS TECNOLÓGICOS                     | TESOURO       | R\$                             | -                            | 17.965,65  | 7.181,53            | 28.438,74    | 6.373,35            | 18.188,87    | -                                                                              | -                                       | 17.636,50        | -          | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     | 6                           | 95.784,64      | 1,44%            |              |         |
| 11C                                                                                      | CONTRAPARTIDA                            |               | R\$                             | -                            | 2.002,45   | 800,45              | 3.169,78     | 710,37              | 2.027,33     | -                                                                              | -                                       | 1.965,76         | -          | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     |                             | 10.676,14      | 0,16%            |              |         |
| T                                                                                        | TOTAIS                                   | TESOURO       | R\$                             | 804.416,35                   | 922.664,50 | 475.162,69          | 1.457.428,19 | 204.857,14          | 1.003.801,24 | 34.607,87                                                                      | 87.513,42                               | 858.468,03       | 151.080,57 | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     |                             | 6.000.000,00   | 89,97%           |              |         |
| C                                                                                        |                                          | CONTRAPARTIDA | R\$                             | 89.660,17                    | 102.840,10 | 52.961,59           | 162.444,80   | 22.833,35           | 111.883,58   | 3.857,38                                                                       | 9.754,23                                | 95.684,75        | 16.839,42  | -          | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     |                             | 668.759,37     | 10,03%           |              |         |
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO                                                              |                                          |               |                                 | R\$                          | 894.076,52 | 1.025.504,60        | 528.124,28   | 1.619.872,99        | 227.690,49   | 1.115.684,82                                                                   | 38.465,25                               | 97.267,65        | 954.152,78 | 167.919,99 | -                                                                                                   | -                | -   | -               | -            | -                     | -                           |                | 6.668.759,37     | 100,00%      |         |
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %                                                             |                                          |               |                                 | R\$                          | 13,41%     | 15,38%              | 7,92%        | 24,29%              | 3,41%        | 16,73%                                                                         | 0,58%                                   | 1,46%            | 14,31%     | 2,52%      |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       |                             |                | 6.668.759,37     | 100,00%      |         |
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %                                                           |                                          |               |                                 | R\$                          | 13,41%     | 28,78%              | 36,70%       | 60,99%              | 64,41%       | 81,14%                                                                         | 81,72%                                  | 83,17%           | 97,48%     | 100,00%    |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       |                             |                | OK               | OK           |         |
| Resp. Técnico:                                                                           |                                          |               |                                 | Assinatura:                  |            |                     |              |                     |              |                                                                                | Prefeito(a):                            |                  |            |            | Assinatura:                                                                                         |                  |     |                 |              | data:                 |                             |                |                  |              |         |
| LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI - CREA-PR 81.408D - ART/RRT Nº 1720255468303                      |                                          |               |                                 |                              |            |                     |              |                     |              |                                                                                | ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO               |                  |            |            |                                                                                                     |                  |     |                 |              |                       |                             |                |                  |              |         |
| USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE |                                          |               |                                 |                              |            |                     |              |                     |              | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025 |                                         |                  |            |            | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): |                  |     |                 |              | 19/09/2025 - sex      |                             |                |                  |              |         |